

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	向洋駅周辺土地区画整理事業	事業番号	412101
担当部署名	建設部	区画整理課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

向洋駅周辺の整備に向けた物件移転補償及び画地整備工事等を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 昨年度の繰越工事で17街区整備を引き続き行い、画地およびライフライン等の整備を行います。 ○ 北口駅前広場の26-5街区の整備を行います。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	画地整備面積(累計)	㎡	目標値	39,100	39,100	41,900	43,900	45,000
			実績値	39,371	40,064			
			達成状況	達成	達成			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		健全な市街地の形成と生活環境の改善を図ることが目的のため、道路・公園を除いた画地の整備面積を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	593,079	65,892	6,380	381,100	54,773	84,934
決算						

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	広島市東部地区連続立体交差事業	事業番号	412102
担当部署名	建設部	区画整理課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

広島県が施行する広島市東部地区連続立体交差事業に対し、地元負担金を支出します。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 広島県が施行する広島市東部地区連続立体交差事業における地元負担金を負担します。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値	11.5	18.4	36.8	54.2	69.3
			実績値	8.9	10.3			
			達成状況	未達成	未達成			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		県事業への負担金を支出する事業のため、事業進捗率を指標としました。						

5. コスト情報

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	190,186	0	0	171,100	0	19,086
決算						

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	県施行街路事業負担金事業	事業番号	412104
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

広島県が施行する街路事業（青崎池尻線）に対し、地元負担金を支出します。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 広島県が施行する都市計画道路事業（青崎池尻線）に対し、負担金を支払うことで早期整備を促進し、交通ネットワークの円滑化を図ります。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	実施計画期間中の整備延長 (累計)	m	目標値	0	0	0	350	350
			実績値	0	0			
			達成状況	-	-			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		県事業への負担金を支出する事業のため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	37,368	0	0	31,500	0	5,868
決算						

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	補助街路整備事業	事業番号	412106
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

災害に強い安心・安全なまちづくりと良好な住環境を確保するため、補助街路みくまり北小学校線、みくまり14号線の整備を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ みくまり北小学校線（2期）の整備事業を行います。 ・ 用地取得 2件（繰越） ・ 物件移転等補償 2件（繰越） ・ 道路改良工事 L=50m ○ みくまり14号線の整備事業を行います。 ・ 詳細設計 ・ 物件調査 ・ 用地取得 3件 ・ 物件移転等補償 3件	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	整備延長(累計)	m	目標値	650	650	700	700	700
			実績値	650	650			
			達成状況	達成	達成			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		供用開始して効果が現れるため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	72, 536	37, 692	0	31, 100	0	3, 744
決算						

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	道路新設改良事業	事業番号	412107
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

住民の暮らしに密着した、大須上岡田線の歩道改良工事、みくまり11号線、柳ヶ丘48・49号線、浜田中央小学校線の道路改良工事を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 生活道路の拡幅や歩道改良を行います。 ・ 大須上岡田線 歩道 L=70m ・ みくまり11号線 L=80m ・ 柳ヶ丘48号線 L=70m ・ 柳ヶ丘49号線 L=30m ・ 浜田中央小学校線 L=100m ・ 八幡8号線 L=40m（繰越）	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	実施計画期間中の整備延長 （累計）	m	目標値	404	795	1, 195	1, 590	2, 000
			実績値	361	562			
			達成状況	未達成	未達成			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		事業の進捗状況を把握するため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	61,096	22,601	0	34,500	0	3,995
決算						

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	狭あい道路整備等促進事業	事業番号	412108
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

災害に強い安心・安全なまちづくりと良好な住環境を確保するため、狭あい道路の拡幅整備を促進します。
--

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 家屋の建替えや改築等にあわせ、道路幅員4mを確保するためにセットバック部分の土地を買取り、拡幅整備することで、消防活動困難地域の解消を図ります。 ・ 件数2件	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	実施計画期間中の整備延長 （累計）	m	目標値	30	60	90	120	150
			実績値	34	53			
			達成状況	達成	未達成			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		事業の進捗状況を把握するため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	10,500	4,000	0	5,800	0	700
決算						

令和元年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	コミュニティバス運行事業	事業番号	412109
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

町内の南北を結ぶバス路線「つばきバス」を引き続き運行し、公共施設との接続を図り、住民生活の利便性を確保します。また、公共交通の利便性向上のため、バスシェルターの整備を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ イオンモール広島府中を起点に、「つばきバス」を運行します。 ○ つばきバスのバス停にシェルターを設置し、利用環境の向上を図ります。（1か所）	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	乗客数	人	目標値	188, 780	189, 520	190, 260	191, 000	191, 000
			実績値	184, 364	190, 293			
			達成状況	未達成	達成			
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		利用者のニーズや交通ネットワークの維持・発展のため、乗客数を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	51,738	0	444	0	0	51,294
決算						