

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	向洋駅周辺土地区画整理事業	事業番号	412101
担当部署名	建設部	区画整理課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

向洋駅周辺の整備に向けた物件移転補償及び画地整備を行います。全画地整備予定面積7.82haのうち、今年度末の整備面積見込累計は4.50haです。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 昨年度の繰越工事で広島市との行政界にある支障雨水管φ1,500mmの撤去を行います。 ○ JR山陽本線北側の仮線用地や南側の18街区および20街区の一部で整備を行います。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	画地整備面積(累計)	㎡	目標値	39,100	39,100	41,900	43,900	45,000
			実績値	39,371	40,064	40,064		
			達成状況	達成	達成	未達成		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		健全な市街地の形成と生活環境の改善を図ることが目的のため、道路・公園を除いた画地の整備面積を指標としました。						

5. コスト情報

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	324,035	30,450	6,200	204,500	38,906	43,979
決算						

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	広島市東部地区連続立体交差事業	事業番号	412102
担当部署名	建設部	区画整理課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

広島県が施行する広島市東部地区連続立体交差事業（鉄道高架事業に関する詳細設計等）に対し、地元負担金を支出します。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 広島県が施行する広島市東部地区連続立体交差事業における地元負担金を負担します。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値	11.5	18.4	36.8	54.2	69.3
			実績値	8.9	10.3	11.0		
			達成状況	未達成	未達成	未達成		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		県事業への負担金を支出する事業のため、事業進捗率を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	298,948	0	0	269,100	0	29,848
決算						

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	県施行街路事業負担金事業	事業番号	412104
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

広島県が施行する街路事業（青崎池尻線）に対し、地元負担金を支出します。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 広島県が施行する都市計画道路事業（青崎池尻線）に対し、負担金を支払うことで早期整備を促進し、交通ネットワークの円滑化を図ります。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	実施計画期間中の整備延長 (累計)	m	目標値	0	0	0	350	350
			実績値	0	0	0		
			達成状況	-	-	-		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		県事業への負担金を支出する事業のため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	30,667	0	0	27,500	0	3,167
決算						

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	補助街路整備事業	事業番号	412106
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

安心・安全なまちづくりと良好な住環境を確保するため、本町40号線、みくまり14号線の整備を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ みくまり14号線の整備事業を行います。 ・用地・物件補償 2件 ・道路改良工事 L=60m ○ 本町40号線の整備事業を行います。 ・道路改良工事 L=120m	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	整備延長(累計)	m	目標値	650	650	700	700	700
			実績値	650	650	650		
			達成状況	達成	達成	未達成		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		供用開始して効果が現れるため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	78,145	40,399	0	33,900	0	3,846
決算						

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	道路新設改良事業	事業番号	412107
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

住民の暮らしに密着した、大須上岡田線の歩道改良工事、柳ヶ丘48号線、八幡33号線、中央小学校線の道路改良工事を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 生活道路の拡幅や歩道改良を行います。 ・ 大須上岡田線（本町地区）歩道 L=120m ・ 柳ヶ丘48号線 L=100m ・ 八幡33号線 L=60m ・ 中央小学校線 L=60m	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	実施計画期間中の整備延長 (累計)	m	目標値	404	795	1,195	1,590	2,000
			実績値	361	562	903		
			達成状況	未達成	未達成	未達成		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		事業の進捗状況を把握するため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	50,000	18,150	0	28,600	0	3,250
決算						

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	狭あい道路整備等促進事業	事業番号	412108
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

安心・安全なまちづくりと良好な住環境を確保するため、狭あい道路の拡幅整備を促進します。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 家屋の建替えや改築等にあわせ、道路幅員4mを確保するためにセットバック部分の土地を買取り拡幅整備することで、消防活動困難地域の解消を図ります。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	実施計画期間中の整備延長 （累計）	m	目標値	30.0	60.0	90.0	120.0	150.0
			実績値	34.1	52.9	99.3		
			達成状況	達成	未達成	達成		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		事業の進捗状況を把握するため、整備延長を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	8,000	4,000	0	3,600	0	400
決算						

令和2年度 事務事業評価シート（計画）

1. 基本情報

事務事業の名称	コミュニティバス運行事業	事業番号	412109
担当部署名	建設部	都市整備課	
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	2 都市施設の整備		

2. 事業概要

住民の移動手段として、つばきバスを引き続き運行し、生活の利便性向上を図ります。また、「地域公共交通網形成計画」に基づき、下半期には利用者ニーズを踏まえた運行見直しを行うとともに、実証運行を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ 利用者ニーズを踏まえた運行ルートの変更を実証実験として実施します。 ○ つばきバスの運行ルート変更に合わせて、つばきバスバス停の設置・撤去を実施します。	

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	乗客数	人	目標値	188, 780	189, 520	190, 260	191, 000	191, 000
			実績値	184, 364	190, 293	185, 471		
			達成状況	未達成	達成	未達成		
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		利用者のニーズや交通ネットワークの維持・発展のため、乗客数を指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	52,031	0	459	0	0	51,572
決算						