

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年02月21日

計画の名称	向洋駅周辺地区の都市公園整備による安全・安心なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	府中町												
計画の目標	青崎南公園の整備箇所は、一日あたりの乗車人員が約1万人と県内で6番目に多い駅である向洋駅とマツダ（株）本社の玄関口に位置し、災害時には地域住民の被災者とともに多くの帰宅困難者や負傷者が発生することが想定される。このため、向洋駅周辺土地区画整理事業の進捗に合わせた用地取得を行い、令和6年度の供用開始を目指して一次避難場所としての都市公園を整備し、隣接する地域の基幹病院であるマツダ病院との連携を図ることで、災害時の応急機能の強化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	93	A	93	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R1末)	最終目標値 (R3末)
1	向洋駅周辺土地区画整理事業の進捗に合わせて整備を進める、青崎南公園の公園用地の取得を0%から55%に増加させる。 公園用地の取得割合 公園用地の取得割合 = 累計用地取得面積 / 整備計画面積	0%	22%	55%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	府中町	直接	府中町	-	-	都市公園事業(青崎南公園)	用地取得(公管金)A=0.03ha	府中町					30	3.54	-	
	A12-002	公園	一般	府中町	直接	府中町	-	-	都市公園事業(青崎南公園)	用地取得(公管金)A=0.07ha	府中町					63	3.54	-	
											小計					93			
										合計					93				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
府中町建設部都市整備課内において実施	令和6年度
	公表の方法
	町のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	向洋駅周辺区画整理事業の進捗に合わせて今後、災害時の一次避難場所として都市計画公園「青崎南公園」を整備する計画であり、その計画に向けて同公園の敷地の取得を進めることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
向洋駅周辺区画整理事業の進捗に合わせて、引き続き残りの公園の敷地取得を進めます。	

