

後期実施計画（令和3年度～令和5年度） 施策評価シート

1. 基本情報

基本目標	2 学び合い、志を育むまちづくり	担当部	教育委員会
基本施策	3 安心・安全で質の高い教育環境の整備		
単位施策名称	1 教育施設・設備の充実		
施策の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ●学校・社会教育施設等の計画的な維持管理を行い、施設の長寿命化を図ります。 ●多様な学習活動に対応した教育環境の整備、安心・安全で質の高い学校施設等の施設・設備の充実を図ります。 ●社会の変化に応じた学習機会を提供するため、社会教育施設の充実を図ります。 		

2. 施策目標（施策指標）

No.	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
1	施策（事務事業総括）進捗率	%	目標値		67.3	72.5	74.8	81.0	100
			実績値	-	67.2	78.7	93.8		
			達成状況		未達成	達成	達成		
2			目標値						
			実績値						
			達成状況						
3			目標値						
			実績値						
			達成状況						

3. 評価と対応方針（各部評価）

<p>・分析</p> <p>（施策目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）</p> <p>R3: 府中東小学校のエレベータ増築工事は計画どおり完了し目標は達成しました。 府中公民館、歴史民俗資料館及び消防団第1分団詰所の複合化施設の改築工事は計画どおり完了し、目標は達成しました。</p> <p>R4: 計画どおり事業を実施し、目標を達成しました。 令和5年度に実施する解体工事へ向け、旧歴史民俗資料館の解体設計業務委託を行うとともに、府中南公民館の改築に向け、耐震診断を実施しました。</p> <p>R5: 「府中南公民館改築事業」の延伸という実施計画の変更により、総事務事業費が減額となったことが大きく影響し、進捗率が高まり、目標値を達成しています。</p>	
<p>・評価及び対応方針</p> <p>R3: 今後も安心・安全で質の高い教育環境の整備を進めます。 今後は、多くの方に快適に利用していただく魅力ある社会教育施設となるよう運営していきます。</p> <p>R4: 今後も引き続き、施設の計画的な維持管理を行い、施設の長寿命化を図ります。</p> <p>R5: 予算化した事務事業は滞りなく執行しました。 「府中南公民館改築事業」については、早期に建設場所を選定しつつ、諸課題への対応を検討します。</p>	

【参考】施策の推進に要したコスト（事務事業）

（単位：千円）

No.	事業名称	R3	R4	R5	計
1	府中公民館等改築事業	1,205,257	14,181	62,370	1,281,808
2	学校施設改修等事業	60,170	0	15,092	75,262
3	学校施設整備事業	0	0	0	
4	府中南公民館改築事業	0	3,504	0	3,504
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合計		1,265,427	17,685	77,462	1,360,574

後期実施計画（令和3年度～令和5年度） 事務事業評価シート

1. 基本情報

			総合戦略
事務事業の名称	府中公民館等改築事業	事業番号	231101
担当部署名	教育委員会	社会教育課	
政策体系			
基本目標	2:学び合い、志を育むまちづくり		
基本施策	3:安心・安全で質の高い教育環境の整備		
単位施策	1:教育施設・設備の充実		

2. 活動実績

年度	活動実績
R3	○ 令和4年1月31日に改築工事を完了し、令和4年4月1日にリニューアルオープンしました。
R4	○ 旧商工会事務所を解体撤去しました。 ○ 旧歴史民俗資料館の解体設計業務委託を行い、令和5年度に実施する解体工事の準備を行いました。
R5	○ 旧歴史民俗資料館解体撤去工事を施工するとともに、河川敷工事に着手しました。

3. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	事業進捗率	%	目標値	100	-	74.6	25.4	-
			実績値	100	-	85.9		
			達成状況	達成	-	達成		
指標の設定方法		施設整備が目的のため、事業進捗率を指標としました。						

4. コスト情報(決算)

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	1,205,257	28,404	18,451	1,027,174	1,426	129,802
R4	14,181	0	0	0	1,949	12,232
R5	62,370	0	0	49,400	0	12,970
合計	1,281,808	28,404	18,451	1,076,574	3,375	155,004

5. 評価と対応方針（各課評価）

・分析	<p>(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)</p> <p>R3:府中公民館、歴史民俗資料館及び消防団第1分団詰所の改築工事を令和4年1月31日に完了した後、必要備品を設置し令和4年4月1日に開館を迎えたことで、目標を達成しました。</p> <p>R4:旧商工会事務所を解体撤去しました。令和5年度に実施する旧歴史民俗資料館の解体工事に向け、設計業務を行いました。</p> <p>R5:旧歴史民俗資料館解体撤去工事は完了しました。引き続き、河川敷工事に着手しました。</p>
・評価及び対応方針	<p>R3:府中公民館では、定期活動グループ団体数を増加するよう取り組み、歴史民俗資料館では、来館者数増加を目指し、館内ギャラリーでの企画展を開催していきます。</p> <p>R4:令和5年度から令和6年度において、令和4年度の設計業務をもとに旧歴史民俗資料館の解体工事を行います。</p> <p>R5:計画どおり進捗しました。</p>

6. 評価と対応方針（各部評価）

・分析	<p>(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)</p> <p>R3:事業目標は達成しました。計画どおり、府中公民館、歴史民俗資料館及び消防団第1分団詰所の複合化改築工事や設備品の整備などを行い、令和4年4月1日にリニューアルオープンしました。</p> <p>R4:旧商工会事務所を解体撤去しました。令和5年度に実施する旧歴史民俗資料館の解体工事に向け、設計業務を行いました。</p> <p>R5:河川敷工事の前金を支払ったことから、目標値を超える事業進捗率となり達成しました。</p>
・評価及び対応方針	<p>R3:今後は、施設を多くの方に快適に利用していただくよう運営していきます。</p> <p>R4:令和5年度から令和6年度において、令和4年度の設計業務をもとに旧歴史民俗資料館の解体工事を行います。</p> <p>R5:旧歴史民俗資料館解体撤去工事は予定どおり竣工しました。引き続き、河川敷工事を施工します。</p>

後期実施計画（令和3年度～令和5年度） 事務事業評価シート

1. 基本情報

事務事業の名称		府中南公民館改築事業	事業番号	231102
担当部署名		教育委員会	社会教育課	
政策体系				
基本目標	2:学び合い、志を育むまちづくり			
基本施策	3:安心・安全で質の高い教育環境の整備			
単位施策	1:教育施設・設備の充実			

総合戦略

2. 活動実績

年度	活動実績
R3	○ 当該年度の実績なし
R4	○ 府中南公民館の改築に向け、耐震診断を実施しました。
R5	○ 当該年度の実績なし

3. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	事業進捗率	%	目標値	-	-	1.7	5.5	40.0
			実績値	-	-			
			達成状況	-	-			
指標の設定方法		施設の整備が目的のため、事業進捗率を指標としました。						

4. コスト情報(決算)

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	0	0	0	0	0	0
R4	3,504	1,167	0	0	0	2,337
R5	0	0	0	0	0	0
合計	3,504	1,167	0	0	0	2,337

5. 評価と対応方針（各課評価）

・分析

(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)

R3 :-

R4 計画のとおり府中南公民館の改築に向け、耐震診断を実施しました。

R5 :-

・評価及び対応方針

R3 :-

R4 現位置の建て替えについて、浸水想定区域及び前面道路の交通量の増加等の課題があるため、令和5年度は検討を行う予定です。

R5 :-

6. 評価と対応方針（各部評価）

・分析

(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)

R3 :-

R4 計画のとおり府中南公民館の改築に向け、耐震診断を実施しました。

R5 :-

・評価及び対応方針

R3 :-

R4 現位置の建て替えについて、浸水想定区域及び前面道路の交通量の増加等の課題があるため、令和5年度は検討を行う予定です。

R5 :-

後期実施計画（令和3年度～令和5年度） 事務事業評価シート

1. 基本情報

総合戦略

事務事業の名称	学校施設改修等事業	事業番号	231103
担当部署名	教育委員会	教育総務課	
政策体系			
基本目標	2:学び合い、志を育むまちづくり		
基本施策	3:安心・安全で質の高い教育環境の整備		
単位施策	1:教育施設・設備の充実		

2. 活動実績

年度	活動実績
R3	○ 学校施設のバリアフリー対応として、府中東小学校に13人乗りエレベーターを設置しました。
R4	○ 当該年度の実績なし
R5	○ 府中東小学校屋内運動場の床改修を実施しました。

3. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	事業進捗率（エレベーター設備設置）	%	目標値	100	-	-	-	-
			実績値	100	-	-	-	-
			達成状況	達成	-	-	-	-
②	事業進捗率（体育館床改修）	%	目標値	-	-	100	-	-
			実績値	-	-	100	-	-
			達成状況	-	-	達成	-	-
指標の設定方法		施設改修が目的のため、事業進捗率を指標としました。						

4. コスト情報（決算）

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	60,170	0	0	60,147	0	23
R4	0	0	0	0	0	0
R5	15,092	0	0	15,085	0	7
合計	75,262	0	0	75,232	0	30

5. 評価と対応方針（各課評価）

・分析

(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)

R3: 令和3年度の事業目標は達成しました。

R4: -

R5: 計画どおり事業を実施し、目標値を達成しました。

・評価及び対応方針

R3: 今後も安心・安全で質の高い教育環境の整備を進めます。

R4: -

R5: 今後も引き続き、安心・安全で質の高い教育環境の整備を行います。

6. 評価と対応方針（各部評価）

・分析

(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)

R3: 令和3年度の事業目標は達成しました。

R4: -

R5: 予定どおり事業を執行し、目標値を達成しました。

・評価及び対応方針

R3: 今後も安心・安全で質の高い教育環境の整備を進めます。

R4: -

R5: 事業内容は老朽化の改修ではありますが、児童の教育環境の向上に資する事業であると評価します。

1. 基本情報

総合戦略

事務事業の名称	学校施設整備事業	事業番号	231105
担当部署名	教育委員会	教育総務課	
政策体系			
基本目標	2:学び合い、志を育むまちづくり		
基本施策	3:安心・安全で質の高い教育環境の整備		
単位施策	1:教育施設・設備の充実		

2. 活動実績

年度	活動実績
R3	○ 当該年度の実績なし
R4	○ 当該年度の実績なし
R5	○ 府中央小学校増築工事（小学校・放課後児童クラブ）を実施しました。なお、施設は令和6年4月から使用しています。

3. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	事業進捗率	%	目標値	-	-	100	-	-
			実績値	-	-	100		
			達成状況	-	-	達成		
指標の設定方法		施設整備が目的のため、事業進捗率を指標としました。						

4. コスト情報(決算)

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0
R5	170,525	45,284	20,864	81,600	0	22,777
合計	170,525	45,284	20,864	81,600	0	22,777

5. 評価と対応方針（各課評価）

・分析

(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)

R3 :-

R4 :-

R5 計画どおり事業を実施し、目標値を達成しました。

・評価及び対応方針

R3 :-

R4 :-

R5 今後も引き続き、安心・安全で質の高い教育環境の整備を行います。

6. 評価と対応方針（各部評価）

・分析

(事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等)

R3 :-

R4 :-

R5 予定どおり事業を執行し、目標値を達成しました。

・評価及び対応方針

R3 :-

R4 :-

R5 令和4年度に実施計画を変更して計上した事業となります。児童生徒が十分な教育効果を上げることができるよう、今後も臨機応変に教育環境の整備・充実に努めます。