

後期実施計画（令和3年度～令和5年度） 施策評価シート

1. 基本情報

基本目標	3	誰もが安心・安全、快適に暮らせるまちづくり	担当部	町民生活部
基本施策	1	災害に強いまちづくり		
単位施策名称	3	市街地の浸水対策		
	施策の方向性	●市街地を雨水被害から守るため、浸水対策を推進します。		

2. 施策目標（施策指標）

No.	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
1	浸水被害対象家屋数	戸	目標値		0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0		
			達成状況		達成	達成	達成		
2			目標値						
			実績値						
			達成状況						
3			目標値						
			実績値						
			達成状況						

3. 評価と対応方針（各部評価）

・分析

（施策目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

R3:

R4:計画どおり事業を進め、施策目標を達成しました。

R5:

・評価及び対応方針

R3:

R4:引き続き、雨水処理施設等の計画的な長寿命化を図り、浸水被害が起こらないよう維持管理を行います。

R5:

【参考】施策の推進に要したコスト（事務事業）

（単位：千円）

No.	事業名称	R3	R4	R5	計
1	下水道事業＜雨水＞	370,906	165,772	113,632	650,310
2	農業用水路等改良事業	0	0	34,697	34,697
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合計		370,906	165,772	148,329	685,007

後期実施計画（令和３年度～令和５年度） 事務事業評価シート

1. 基本情報

総合戦略

事務事業の名称	下水道事業＜雨水＞	事業番号	313101
担当部署名	町民生活部	下水道課	
政策体系			
基本目標	3:誰もが安心・安全、快適に暮らせるまちづくり		
基本施策	1:災害に強いまちづくり		
単施施策	3:市街地の浸水対策		

2. 活動実績

年度	活動実績
R3	○ 府中1号幹線の改築更新工事をL=156m実施しました。 ○ 府中ポンプ場の電気設備の更新工事を完了しました。
R4	○ 茂陰ポンプ場常時排水ポンプの更新工事を完了しました。 ○ 府中1号幹線の改築更新工事を実施しました。（L=162m）
R5	○ 茂陰１号幹線の改築更新工事を実施しました。（L=98m） ○ 府中ポンプ場の機械設備の更新工事は、年度内の完了が見込めないため、翌年度へ繰越しました。

3. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	管渠改修延長（累計）	m	目標値	538	658	739	839	939
			実績値	575	737	835		
			達成状況	達成	達成	達成		
指標の設定方法		下水道事業（雨水）の直接的な成果である管渠改修延長を指標としました。						

4. コスト情報（決算）

(単位:千円)

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	199,966	0	0	181,840	0	18,126
R4	165,772	77,000	0	88,717	0	55
R5	113,632	50,000	0	62,850	0	782
合計	479,370	127,000	0	333,407	0	18,963

5. 評価と対応方針（各課評価）

・分析

（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

R3:要望どおりの交付金の配分があり、計画どおり改築更新を実施することができました。

R4:計画どおり改築更新を図れています。

R5:雨水幹線改築更新については、計画どおり改築更新が図れています。

・評価及び対応方針

R3:目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。

R4:目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。

R5:雨水幹線改築更新は、目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。

6. 評価と対応方針（各部評価）

・分析

（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

R3:計画どおり事業を進め、目標を達成しました。

R4:計画どおり事業を進め、目標を達成しました。

R5:計画どおり事業を進め、目標を達成しました。

・評価及び対応方針

R3:市街地浸水対策として、施設の安定的な機能を保つための重要な事業であることから、今後も積極的に事業を進めます。

R4:市街地浸水対策として、施設の安定的な機能を保つための重要な事業であることから、今後も積極的に事業を進めます。

R5:市街地浸水対策として、施設の安定的な機能を保つための重要な事業であることから、今後も積極的に事業を進めます。

1. 基本情報

基本情報			総合戦略
事務事業の名称	農業用水路等改良事業	事業番号	313102
担当部署名	町民生活部	環境課	
政策体系			
基本目標	3:誰もが安心・安全、快適に暮らせるまちづくり		
基本施策	1:災害に強いまちづくり		
単位施策	3:市街地の浸水対策		

2. 活動実績

年度	活動実績
R3	○ 当該年度の実績なし
R4	○ 当該年度の実績なし
R5	○ 防災重点ため池（永田池）の廃止工事が完了しました。 ○ 老朽化して農業用途のない農業用樋門（みくまり３丁目）の廃止を行いました。

3. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	防災重点ため池（永田池） の廃止		目標値			100		
			実績値	-	-	100		
			達成状況	-	-	達成		
指標の設定方法								

4. コスト情報（決算）

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0
R5	34,697	0	15,479	18,857	0	361
合計	34,697	0	15,479	18,857	0	361

5. 評価と対応方針（各課評価）

・分析

（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

R3:-

R4:-

R5:防災重点ため池である永田池の廃止工事が完了しました。
これにより、町内の防災重点ため池は、5箇所から4箇所となりました。

・評価及び対応方針

R3:-

R4:-

R5:引き続き、市街地の浸水対策のため、農業利用のない防災重点ため池の廃止を進めます。

6. 評価と対応方針（各部評価）

・分析

（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

R3:-

R4:-

R5:防災重点ため池である永田池の廃止工事が完了しました。

・評価及び対応方針

R3:-

R4:-

R5:引き続き、市街地の浸水対策のため、農業利用のない防災重点ため池の廃止を進めます。