

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	府中町	直接	府中町	-	-	向洋駅周辺土地区画整理 事業	都市再生区画整理 12.2ha	府中町						876		-
											小計						876		
											合計						876		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
府中町	令和7年度
	公表の方法
	町ホームページで公開します。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>広島市東部地区連続立体交差事業(事業主体：広島県・広島市)の事業認可再取得を受け、土地区画整理事業の事業施行期間を令和15年度末まで10年延伸する必要がある、事業計画に変更が生じたことから最終目標値には至らなかったが、街区道路の整備を進め、公共用地率は当初現況値13%から最終実績値15%に増加し、延焼遮断帯となる防災空地の整備を進めた。</p> <p>先行して高層建築物用地を整備したことにより、地区内居住人口は、当初現行値800人から最終実績値1,500人に増加し、市街地のにぎわいを創出した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<p>向洋駅南口西側街区の一体的な整備に向けて物件移転を進め、従前地の新耐震基準以前の老朽建築物が12ポイント減少し、安全・安心で良好な市街地環境の整備を進めた。</p>
特記事項（今後の方針等）	
<p>関連事業である広島市東部地区連続立体交差事業の事業認可再取得を受け、土地区画整理事業の事業計画に変更が生じたことから、最終目標値には至らなかったが、引き続き広島市東部地区連続立体交差事業との事業調整を図り、次期計画において、向洋駅周辺地区のにぎわい創出及び安全・安心で良好な市街地環境の整備を推進していく。</p>	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公共用地率		
	最 終 目標値	36%	広島市東部地区連続立体交差事業の事業認可再取得を受け、土地区画整理事業の事業計画に変更が生じたことから、最終目標値には至らなかった。向洋駅南口の西側街区の一体的な整備に向けて物件移転を進めており、引き続き次期計画において、計画的に整備を進めたい。
	最 終 実績値	15%	
2	地区内居住人口		
	最 終 目標値	1700人	広島市東部地区連続立体交差事業の事業認可再取得を受け、土地区画整理事業の事業計画に変更が生じたことから、最終目標値には至らなかった。先行して高層建築物用地を整備したことにより、地区内居住人口は、当初現行値800人から最終実績値1,500人に増加した。
	最 終 実績値	1500人	
3	障がい者通行経路困難改善項目		
	最 終 目標値	2項目	広島市東部地区連続立体交差事業の事業認可再取得を受け、土地区画整理事業の事業計画に変更が生じたことから、最終目標値には至らなかった。引き続き関連事業である広島市東部地区連続立体交差事業との事業調整を図り、次期計画において整備を進めたい。
	最 終 実績値	4項目	