


街区整備工事

令和8年度は下図の黄色で着色した箇所の街区整備工事を行っています。



府中町向洋駅周辺土地区画整理事業 区画整理だより

第182号（令和8年9月）

向洋駅周辺区画整理事務所
（府中町建設部区画整理課）

〒735-0025 府中町鹿籠一丁目21番6号

☎082-286-3123（補償係）

☎082-286-3124（区画整理係）

<http://www.town.fuchu.hiroshima.jp>

◇青崎南14・15街区（県道広島海田線東側）



青崎南14・15街区の使用収益開始に向けて、基礎構造物の撤去を終え、現在、画地の整備とライフライン（ガス・水道等）の敷設を行っています。

引続き、今年度末から来年度にかけて区画道路の整備を行います。

使用収益開始は令和9～10年度を予定しています。

◇青崎南17・20街区（青崎池尻線予定地付近）

青崎南17街区の画地の整備を行いました。今年度末に一部画地の使用収益を開始する予定です。

また、20街区で基礎構造物（杭基礎）撤去工事を行います。

整地後は、連続立体交差事業の高架工事で使用する予定です。



広島市東部地区連続立体交差事業の事業計画の変更

広島市東部地区連続立体交差事業におけるⅡ期区間（海田市駅周辺）の事業費、工程等の精査が完了し、令和8年9月17日に広島県から、全体事業費及び工事期間等の変更について公表がありました。

なお、Ⅰ期区間（向洋駅周辺）の事業費及び工事期間については、昨年6月に公表された内容から変更はありません。

◇現在の状況

昨年12月に仮線路への切換えが完了し、現在、Ⅰ期区間の鉄道工事が進められています。Ⅰ期区間の高架供用開始は、令和15年春頃とされています。

◇事業計画変更の概要

・全体事業費

急激な建設資材や人件費の高騰、詳細設計に伴う構造変更等により、全体事業費が約915億円から約1,685億円に変更される予定です。

・工事期間

Ⅰ期区間の工事期間を3年延伸したことに加え、Ⅱ期区間の工事期間を見直したこと、鉄道工事の工程を精査したことなどにより、完成時期が令和20年度から令和30年度に変更となる予定です。



◇町の対応

地権者への影響を最小限に抑え、計画的に向洋駅周辺土地地区画整理事業を進めていきます。