

平成 28 年度 施策評価シート

基本目標		2	学び合い、志を育むまちづくり
基本施策		3	安心・安全で質の高い教育環境の整備
単位施策名称		1	教育施設・設備の充実
施策の方向性		●計画的かつ効果的な施設整備を実現するため、学校施設の標準的な仕様を策定します。 ●多様な学習活動に対応した機能的で質の高い教育環境の整備・充実を目指します。 ●安心・安全な教育環境を確保するとともに、学校のバリアフリー化を目指します。 ●「学びの好循環システム」を構築する拠点として、社会教育施設の充実を図ります。	
		所管部	
		教育委員会	

1. 施策指標

番号	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28	H29	H30	H31	中期目標(H32)
1	教育施設の耐震施設数(社会教育施設等含む)	施設	目標値		7	8	8	8	9
			実績値	7	7				
			達成状況		達成				
2			目標値						
			実績値						
			達成状況						
3			目標値						
			実績値						
			達成状況						
4			目標値						
			実績値						
			達成状況						
施策の推進に要した総事業費		千円	総事業費		1,499,917				
			うち、一般財源額		216,234				
		%	増減率(対前年度、総事業費)						
			増減率(対前年度、一般財源額)						

2. 施策の成果を押し上げる事業(事務事業)

番号	事業名称	事務事業評価指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28	H29	H30	H31	目標(H32)
01	教育施設改修等事業	教育施設の標準仕様の策定	%	目標値	-	-	100	-	-	-
				実績値	-	-				
			千円	達成状況	-	-				
				事業費	-	-				
02	小・中学校施設耐震化事業	耐震化事業進捗率(事業費ベース、小学校)	%	目標値	100	100	-	-	-	-
				実績値	99.6	100				
			千円	達成状況	達成	達成				
				事業費	1,274,487	53,834				
		耐震化事業進捗率(事業費ベース、中学校)	%	目標値	55.2	100	-	-	-	-
				実績値	16.4	40.7				
			千円	達成状況	未達成	未達成				
				事業費	-	-				
03	小・中学校施設改修等事業	空調設備設置事業進捗率(事業費ベース、小学校)	%	目標値	9	100	-	-	-	-
				実績値	-	-				
			千円	達成状況	-	-				
				事業費	27,633	4,506				
		空調設備設置事業進捗率(事業費ベース、中学校)	%	目標値	18.6	100	-	-	-	-
				実績値	-	17.0				
			千円	達成状況	未達成	未達成				
				事業費	-	-				
04	社会体育施設改修等事業	揚倉山健康公園クラブハウス改修事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値	100	100	-	-	-	-
				実績値	-	-				
			千円	達成状況	-	-				
				事業費	-	-				
05	府中公民館等改築事業	施設改修進捗率(事業費ベース)	%	目標値	1.6	10.6	55.3	100		
				実績値	-	0.8				
			千円	達成状況	達成	達成				
				事業費	7,551	5,131				
06	府中南公民館改修事業	空調設備改修事業進捗率	%	目標値	100	-	-	-	-	-
				実績値	-	100				
			千円	達成状況	達成	達成				
				事業費	20,412					
		施設改修進捗率(事業費ベース)	%	目標値	-	-	-	0.4	9.4	
				実績値	-	-				
			千円	達成状況	-	-				
				事業費	-	-				
			%	目標値						
				実績値						
			千円	達成状況						
				事業費						
			%	目標値						
				実績値						
			千円	達成状況						
				事業費						
			%	目標値						
				実績値						
			千円	達成状況						
				事業費						

番号	事業名称	単位	区分	H28	H29	H30	H31	H32
1	木の香る学習環境整備事業	千円	事業費	8,324				
			うち、一般財源額	2,914				
2	小学校維持管理事業（総務課）	千円	事業費	39,072				
			うち、一般財源額	39,072				
3	小学校維持管理事業（各小学校）	千円	事業費	5,456				
			うち、一般財源額	5,456				
4	中学校維持管理事業（総務課）	千円	事業費	15,797				
			うち、一般財源額	15,797				
5	中学校維持管理事業（各中学校）	千円	事業費	1,822				
			うち、一般財源額	1,822				
6	公民館維持管理事業	千円	事業費	10,919				
			うち、一般財源額	10,919				
7	歴史民俗資料館維持管理事業	千円	事業費	3,767				
			うち、一般財源額	3,767				
8	くすのきプラザ維持管理事業	千円	事業費	42,042				
			うち、一般財源額	37,928				
9	社会体育施設維持管理事業	千円	事業費	12,156				
			うち、一般財源額	11,080				
10	揚倉山健康運動公園体育施設維持管理事業	千円	事業費	30,479				
			うち、一般財源額	24,008				

評価分析

前年度評価を踏まえた見直し状況

目標と実績の乖離要因

施策の成果を押し上げる事業（事務事業）の分析

事業名称	指標 達成状況	事業効果	事業改善	今後の方向性	方向性を踏まえた取り組み方針
教育施設改修等事業	-	-	-	-	
小・中学校施設耐震化事業	未達成	高	低	事業継続	引き続き工事を実施していきます。（平成30年1月完了予定）
小・中学校施設改修等事業	未達成	高	低	事業継続	引き続き工事を実施していきます。また、小学校5校については1年前倒して設置するため、平成29年度工事に着手します。
社会体育施設改修等事業	-	-	-	-	
府中公民館等改築事業	達成	高	高	事業継続	
府中南公民館改修事業	達成	高	低	事業継続	

成果を押し上げる事業（事務事業）の今後の展望		
事業名称	今後の方向性	方向性を踏まえた今後の展望
1 教育施設改修等事業	-	平成29年度実施予定
2 小・中学校施設耐震化事業	事業継続	未達成ですが、要因が事業の繰越等によるものであることから、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
3 小・中学校施設改修等事業	事業継続	未達成ですが、要因が事業の繰越等によるものであることから、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
4 社会体育施設改修等事業	-	平成29年度実施予定
5 府中公民館等改築事業	事業継続	対応方針に沿った改善策を取り入れながら、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
6 府中南公民館改修事業	事業継続	引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
課題等を踏まえた対応方針及び今後の事業の展望を踏まえた施策の方向性		
引き続き目標値の達成を目指し、現在の方向性で施策を継続することとします。		

1. 基本情報

事務事業の名称	小・中学校施設耐震化事業	事業番号	231102
所属	教育委員会	総務課	
政策体系			
基本目標	2	学び合い、志を育むまちづくり	
基本施策	3	安心・安全で質の高い教育環境の整備	
単位施策	1	教育施設・設備の充実	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	府中中央小学校の耐震化工事を実施しました。（平成29年4月から新校舎で授業開始）
2	平成27年度に着手した府中中学校の耐震化工事を引き続き実施しました。（平成30年1月完了予定）
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費 財源内訳	事業費合計	1,274,487	1,945,033	0	0
	国庫支出金	158,553	112,767	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	1,062,100	1,741,900	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	53,834	90,366	0	0

4. 事業目標（事業指標）

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 耐震化事業進捗率(事業費ベース、小学校)	%	目標値	100	-	-	-	-
		実績	100				
		達成状況	達成				
2 耐震化事業進捗率(事業費ベース、中学校)	%	目標値	55.2	100	-	-	-
		実績	40.7				
		達成状況	未達成				
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
	前年度評価を踏まえた見直し状況					
	目標と実績の乖離要因					
年度当初、給食棟新築工事にかかる国庫補助が付かず、補正予算での対応となったため進捗率が目標に達しませんでした。						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
引き続き工事を実施していきます。（平成30年1月完了予定）						
作成担当課長			総務課長 谷口 充寿			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
未達成ですが、要因が事業の繰越等によるものであることから、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	小・中学校施設改修等事業	事業番号	231103
所属	教育委員会	総務課	
政策体系			
基本目標	2	学び合い、志を育むまちづくり	
基本施策	3	安心・安全で質の高い教育環境の整備	
単位施策	1	教育施設・設備の充実	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	府中中学校及び府中緑ヶ丘中学校の空調設備設置に係る設計業務を実施しました。
2	府中緑ヶ丘中学校の空調工事に着手しました。（平成29年5月完了予定）
3	府中緑ヶ丘中学校の手すり設置工事を実施しました。
4	小学校5校の空調設備を1年前倒して設置するため、設計業務に着手するとともに（平成29年5月完了予定）、完了後は引き続き工事を実施します。（平成30年3月完了予定）
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費合計	27,633	472,715	366,118	0	0
事業費					
財源内訳					
国庫支出金	3,527	82,798	61,088	0	0
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	19,600	375,400	227,300	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	4,506	14,517	77,730	0	0

4. 事業目標（事業指標）

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 空調設備設置事業進捗率(事業費ベース、小学校)	%	目標値	-	9	100	-	-
		実績	-				
		達成状況	-				
2 空調設備設置事業進捗率(事業費ベース、中学校)	%	目標値	18.6	100	-	-	-
		実績	17.0				
		達成状況	未達成				
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
	前年度評価を踏まえた見直し状況					
	目標と実績の乖離要因					
年度当初、府中中学校空調工事にかかる国庫補助が付かず、補正予算での対応となったため進捗率が目標に達しませんでした。						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
引き続き工事を実施していきます。また、小学校5校については1年前倒して設置するため、平成29年度工事に着手します。						
作成担当課長			総務課長 谷口 充寿			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
未達成ですが、要因が事業の繰越等によるものであることから、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	府中公民館等改築事業	事業番号	231105
所属	教育委員会	社会教育課	
政策体系			
基本目標	2	学び合い、志を育むまちづくり	
基本施策	3	安心・安全で質の高い教育環境の整備	
単位施策	1	教育施設・設備の充実	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	府中公民館及び歴史民俗資料館の全3棟の耐震診断を実施しました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費合計	7,551	26,100	80,000	400,000	400,000
事業費 財源内訳	国庫支出金	0	0	26,866	26,866
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	60,000	287,800	287,800
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,131	26,100	20,000	85,334

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 施設改修進捗率(事業費ベース)	%	目標値	-	1.6	10.6	55.3	100
		実績	0.8				
		達成状況	達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
	前年度評価を踏まえた見直し状況					
	目標と実績の乖離要因					
新たに発生した課題・環境変化						
府中公民館等の改築にあたり、歴史民俗資料館を複合化する予定であるため、公民館の基本設計や実施設計を行う前に、歴史民俗資料館の基本構想及び展示計画策定業務を行う必要があります。						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	高	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
平成29年度は府中公民館等の改築のため基本設計及び実施設計を行います。						
作成担当課長			社会教育課長 山下 賢二			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
対応方針に沿った改善策を取り入れながら、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	府中南公民館改修事業	事業番号	231106
所属	教育委員会	社会教育課	
政策体系			
基本目標	2	学び合い、志を育むまちづくり	
基本施策	3	安心・安全で質の高い教育環境の整備	
単位施策	1	教育施設・設備の充実	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	安全・快適な活動環境を確保するため一部故障していた府中南公民館の空調の改修を行いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費合計	20,412	0	0	5,122	80,000
事業費 財源内訳	国庫支出金	0	0	1,004	0
	県支出金	20,412	0	15,000	0
	地方債	0	0	0	60,000
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	-10,882	20,000

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 空調設備改修事業進捗率	%	目標値	100	-	-	-	-
		実績	100				
		達成状況	達成				
2 施設改修進捗率(事業費ベース)	%	目標値	-	-	-	0.4	9.4
		実績	-				
		達成状況	-				
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
	前年度評価を踏まえた見直し状況					
	目標と実績の乖離要因					
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
作成担当課長			社会教育課長 山下 賢二			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	