後期実施計画（令和３年度～令和７年度）　施策評価シート

１．基本情報

基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	担当部	町民生活部
基本施策	1	計画的な都市整備の推進		
単位施策名称	4	生活環境の向上		
施策の方向性	●公共下水道を整備促進し、公共用水域の水質保全と快適な生活環境の向上を図ります。			

２．施策目標（施策指標）

No.	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
1	公共下水道人口普及率	%	目標値		98.7	98.9	99.2	99.3	99.5
			実績値	98.1	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2
			達成状況		達成	達成	未達成	未達成	未達成
2			目標値						
			実績値						
			達成状況						
3			目標値						
			実績値						
			達成状況						

３．評価と対応方針（各部評価）

・分析

（施策目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

R3　計画どおり事業を進め、目標を達成しました。

R4

R5

R6　計画通り公共下水道整備を進めていますが、整備箇所の人口密度が低いことなどが要因となり公共下水道人口普及率が伸びず、未達成となりました。

R7

・評価及び対応方針

R3

R4

R5　公共水域の水質保全と生活環境の向上を図るため、引き続き事業を継続します。

R6

R7

【参考】施策の推進に要したコスト（事務事業）　（単位：千円）

No.	事業名称	R3	R4	R5	R6	R7	計
1	下水道事業＜汚水＞	280,819	223,290	171,932	151,022	160,344	987,407
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		280,819	223,290	171,932	151,022	160,344	987,407

後期実施計画（令和３年度～令和７年度）　事務事業評価シート

１．基本情報

総合戦略	

事務事業の名称	下水道事業＜汚水＞	事業番号	414101
担当部署名	町民生活部　　下水道課		
政策体系			
基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり		
基本施策	1 計画的な都市整備の推進		
単位施策	4 生活環境の向上		

２．活動実績

年度	活動実績
R3	○ 公共下水道汚水管（内径200mm）を1,720m布設しました。 ○ 私道内整備を2路線行い、水洗化率の向上を図りました。
R4	○ 公共下水道汚水管（内径200mm）布設工事を実施しました。（L=1,398m） ○ 千代幹線の改築更新工事を実施しました。（L=49m） ○ 管きょ埋設に伴う舗装整備等を行いました。
R5	○ 公共下水道汚水管（内径200mm）布設工事（私道含む）を実施しました。（L=1,326m） ○ 私道所有者に接続の依頼をすることで、４路線の無償使用設置承諾書の提出がありました。 ○ 汚水管路改築更新（鉄蓋更新）（n=18箇所）を実施しました。
R6	○ 公共下水道汚水管（内径200mm）布設工事を実施しました。（L=1,068m） ○ 汚水管路改築更新（鉄蓋更新）（n=25箇所）を実施しました。
R7	○ 公共下水道汚水管（内径200mm）布設工事を実施しました。（L=1,042m） ○ 汚水管路改築更新（鉄蓋更新）（n=18箇所）を実施しました。

３．事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
①	下水道整備率（累計）	%	目標値	94.2	95.0	95.8	96.4	96.8
			実績値	95.7	96.6	97.2	97.7	98.2
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法	下水道事業（汚水）の直接的な成果である下水道整備率を指標としました。							

４．コスト情報(決算)

（単位:千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
R3	280,819	87,441	0	189,041	0	4,337
R4	223,290	86,643	0	131,700	0	4,947
R5	171,932	58,787	0	110,000	0	3,145
R6	151,022	52,480	0	96,200	0	2,342
R7	160,344	51,250	0	103,100	0	5,994
合計	987,407	336,601	0	630,041	0	20,765

5．評価と対応方針（各課評価）

・分析

	（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）
R3	迂回路が確保できないことから進捗に遅れのある地区があるものの、交付金については要望どおりの配分があり、計画どおりの整備が図れています。
R4	計画どおり整備区域の拡大が図れています。
R5	計画どおり整備区域の拡大が図れています。
R6	計画どおり整備区域の拡大が図れています。
R7	計画どおり整備区域の拡大が図れています。

・評価及び対応方針

R3	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。
R4	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。
R5	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。
R6	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。
R7	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。

6．評価と対応方針（各部評価）

・分析

	（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）
R3	計画どおり事業を進め、目標を達成しました。
R4	計画どおり事業を進め、目標を達成しました。
R5	計画どおり事業を進め、目標を達成しました。
R6	計画どおり事業を進め、目標を達成しました。
R7	計画どおり事業を進め、目標を達成しました。

・評価及び対応方針

R3	令和7年度の概成を目指し、今後も事業を継続していきます。
R4	令和7年度の概成を目指し、今後も事業を継続していきます。
R5	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。
R6	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。
R7	目標を達成しており、今後も事業を継続していきます。